

# 市中医院工作会议纪要

[ 2025 ] ( 3 )

广州中医药大学茂名医院  
( 茂名市中医院 ) 医院办公室

2025 年 1 月 7 日

## 新院区项目工作推进会会议纪要

2025 年 1 月 7 日上午，党委书记黄绵同志在一楼会议室主持召开新院区项目工作推进会议，研究解决新院区建设相关问题，徐建华院长、其他党政班子成员、专班成员及相关人员，市代建中心、广东华方、广东安邦、中量工程咨询、广东建工参加。会议听取了各参建单位关于新院区建设进度情况的汇报，并就此进行了研究。纪要如下：

### 一、关于柜台工程暂估价招标范围

会议原则同意柜台工程暂估价招标在符合相关法律法规要求的前提下分为两次实施，招标方式均为公开招标，由市代建中心牵头实施。先对清单和图纸中已明确范围，特别是急赶在开业前用的部分进行招标，后对范围存在争议的部分进行二次询价，报市投审中心审核后二次招标。

### 二、关于排污工程

施工方抓紧推进室外排水管施工及污水处理站设备安装，

验收合格后由院方配合市代建中心完成排污许可证申报工作。

### 三、关于天然气管道安装

院方配合市代建中心抓紧同供气单位对接，尽快落实红线外供气管道合同事宜，确保春节后燃气管道顺利接通。

### 四、关于永久用电

施工方要按进度计划要求在春节前完成双回路配电工程的管道、管井施工，春节后进行电缆敷设，确保永久用电及时接通使用。

### 五、关于门诊楼 1-2 层、医师规培楼 1-2 层启用

一是市代建中心要加快推进门诊楼和医师规培楼预验收工作，特别是消防预验收，确保该部分区域消防安全。二是施工方要推进门诊楼二层插座安装，做好采取临时用电供电的准备工作，确保门诊楼 1-2 层启用后满足日常运营用电需求。

### 六、关于材料、工艺变更

针对门诊楼大堂入口通道石材厚度由 30mm 变更为 25mm 等材料、工艺变更事宜，施工方要按程序完善变更手续，确保不影响正常使用功能。

### 七、关于会议中心三层大会议室施工

一是施工方要抓紧推进大会议室装饰装修及安装工程施工作业，在 2 月 23 日前完成地面装饰、LED 屏及音响系统安装调试、通风等工程施工。二是总务科抓紧推进大会议室桌椅采购及安装工作。确保大学高质量发展大会在新院区顺利召开。

### 八、关于窗帘定样及制作安装

一是住院楼 20 层所有特需病房要按两层窗帘进行设计。二是施工方要抓紧同窗帘厂家对接，提供符合图纸参数要求的样

板给设计方选样后给院方确认，确保在节点前完成计划启用区域及住院楼 17 层、20 层和会议中心大会议室的窗帘制作、安装工作。

## 九、关于现场需院领导协调解决的问题

各科室、参建各方及时将现场需院领导协调解决的问题报给医院办公室，由办公室汇总后向院领导汇报。

## 十、关于空调工程

一是本项目中央空调均配套有群控系统，除单机空调外可实现群控。群控系统对医院未来运营与节能降耗密切相关，施工方应选用经验丰富、专业能力强的供货方提供的满足设计及规范要求、性价比高且节能降耗的群控系统，确保空调工程满足节能及绿色环保要求。二是施工方在群控系统供应商遴选时需与市代建中心、设计方、监理方、院方进行联合考核。

## 十一、关于北门景观石设计方案

一是景观石材质选用黄蜡石，字体选用方案二的标准行楷字体。二是景观石尺寸调整为 7.89m×2.39m×0.6m，字体间距适当调大。三是党委宣传部对景观石上“茂名市中医院”的英文表述进行复核。

**参会人员：**市中医院黄绵、徐建华、冯华绒、曾荣、李荣辉、杨永、湛少华、黄毅玲、柯佳、曾胜、陈艳、蔡小勤、杨品德、刘昊，市代建中心黎钧华，广东华方罗更生，广东安邦杨明，中量工程咨询林向红，广东建工王瑞春、姚奎元、栾欣。

**记录：**李召慰